

PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 21.346.613-5

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador)		C.N.P.J/M.F	
TRÊS BARRAS DO PARANÁ		78.121.936/0001-68	
Nome do Prefeito			
GERSO FRANCISCO GUSO			
Endereço	U.F.	CEP	Telefone
AV. BRASIL, 245, CENTRO	PR	85485-000	45-3235-1212

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado das Cidades		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		E-mail secid@secid.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTICIPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Período de Execução 22/09/2024 - 06/06/2025
Descrição do Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
Quantidade 10150 M2	
Justificativa da Proposição Esta obra de pavimentação, tem como objetivo a regularização e a melhoria da qualidade das vias propostas. Com a realização do pavimento asfáltico em leito natural, citado como objeto desta prioridade, espera-se proporcionar conforto aos usuários, reduzir o desgaste dos veículos que transitam pela via e, da mesma forma, reduzir a necessidade de mobilização de maquinários, equipamentos e mão de obra da administração Municipal para recuperação dos logradouros públicos.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	28/06/2024	12/09/2024	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22/09/2024	22/10/2024	R\$ 9.794,23
3	TERRAPLENAGEM	04/10/2024	04/02/2025	R\$ 32.896,54
4	DRENAGEM	04/10/2024	04/02/2025	R\$ 287.774,68
5	BASE / SUB-BASE	23/10/2024	23/02/2025	R\$ 1.105.779,25
6	REVESTIMENTO	23/11/2024	26/03/2025	R\$ 819.133,61
7	MEIO-FIO E SARJETA	23/10/2024	23/02/2025	R\$ 175.524,71
8	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	04/11/2024	07/04/2025	R\$ 535.874,02
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	24/02/2025	26/03/2025	R\$ 97.764,82
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	22/09/2024	26/03/2025	R\$ 44.951,90
Total				R\$ 3.109.493,76

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 155.567,98	R\$ 2.953.925,78

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasse Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 3,15%	11/2024	R\$ 92.985,37	R\$ 4.897,07
2	Execução de até 23,87%	12/2024	R\$ 611.979,94	R\$ 32.229,82
3	Execução de até 52,45%	01/2025	R\$ 844.281,92	R\$ 44.463,96
4	Execução de até 78,36%	02/2025	R\$ 765.343,38	R\$ 40.306,68
5	Execução de até 90,37%	03/2025	R\$ 354.727,33	R\$ 18.681,65
6	Execução de até 100,00%	04/2025	R\$ 284.607,84	R\$ 14.988,80
			Subtotal	R\$ 3.109.493,76

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Americo Megumy Nonaka

GERSON FRANCISCO GUSSO - Prefeito Municipal de TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID