

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	TRES BARRAS DO PARANA	PRIORIDADE N° 82	SAM	64
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL		LOTE nº	1
Local da Obra:	Prolongamento Avenida Paraná, sn, Três Barras do Paraná	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		13/01/2026 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	10	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.016.241,21	Valor total Mão de Obra:	R\$ 746.739,01	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.269.502,20
			37,04%		62,96%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	300	R\$ 2.016.241,21	
Medição 1 - Início	30	R\$ 79.927,70	SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÕES
Medição 2	30	R\$ 178.772,53	BLOCOS DE COROAMENTO, VIGA BALDRAME SOBRE LASTRO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS INTERNAS ENTERRADAS E PISO DE CONCRETO SOBRE LASTRO
Medição 3	30	R\$ 293.603,58	SUPERESTRUTURA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ELEMENTO VAZADO (JANELAS)
Medição 4	30	R\$ 176.977,98	DEMOLIÇÃO DE PILAR, INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, ESTRUTURA DE COBERTURA E TRAMA DE MADEIRA (PARCIAL)
Medição 5	30	R\$ 203.659,54	FINALIZAÇÃO TRAMA EM MADEIRA, TELHAMENTO DE COBERTURA (CONCRETO E FIBROCIMENTO)
Medição 6	30	R\$ 204.027,85	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PARCIAL), INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
Medição 7	30	R\$ 250.918,65	REVESTIMENTO ARGAMASSADO EM PAREDES, PEITORIS EM GRANITO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS
Medição 8	30	R\$ 338.054,36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FINALIZAÇÃO), EXECUÇÃO DE FORRO EM PVC, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E CLIMATIZADORES
Medição 9	30	R\$ 186.564,73	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES E DE PISO, DIVISÓRIAS DE BANHEIRO EM GRANITO, PORTAS INTERNAS BANHEIROS, SOLEIRAS E RODAPÉS
Medição 10	30	R\$ 103.734,29	INSTALAÇÃO DE CALHAS NO CONTO RNO DA COBERTURA, INSTALAÇÃO DE ESPELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE PINTURA

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CAMILA CRISTINA THEISEN - CREA PR-184.633/D - ART/RRT Nº 1720254674392	GERSO FRANCISCO GUSO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--